



ભાવનગર મહાનગરપાલિકા - ભાવનગર

1500
સંસ્કરણ

બી.જા.નં. ૧૦૭૬

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી,
બિલ્ડિંગ વિભાગ,
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર
તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૯
૨૬

-દફતરી હુકમ:-

વિષય - ભાવનગર શહેરમાં જુદા - જુદા ૧૦ (દસ) સ્થળોએ આંગણવાડી (નંદધર) બનાવવાનું કામ (પેકેજ નં. ૨૬) ના કોન્ટ્રાક્ટર શ્રી જે. ડી. કન્સ્ટ્રક્શનની ૫% ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરવા તથા ઇજારદારને બ્લોક લીસ્ટમાં મુકવા બાબત.

સંદર્ભ - (૧) સ્ટેન્ડીંગ કમીટી ઠરાવ નં. ૫૯૩, તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૮.

(૨) બી.જા.નં. ૧૩૭૮, તા. ૧૯/૦૩/૧૮ થી કામ શરૂ કરવા આપવામાં આવેલ L.O. A તથા તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ વર્ક ઓર્ડર.

(૩) બી.જા.નં. ૬૪, તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૪) બી.જા.નં. ૧૦૩, તા. ૨૫/૦૪/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૫) બી.જા.નં. ૩૩૯, તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૬) બી.જા.નં. ૫૨૯, તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૭) બી.જા.નં. ૬૮૫, તા. ૧૧/૯/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૮) બી.જા.નં. ૧૨૩૧, તા. ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૯) બી.જા.નં. ૭૩૪, તા. ૨૫/૦૯/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૦) બી.જા.નં. ૯૯૨, તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૮ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૧) બી.જા.નં. ૧૧૯૩, તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૨) બી.જા.નં. ૧૫૮૦, તા. ૨૨/૦૩/૨૦૧૯ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૩) બી.જા.નં. ૩૪, તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૯ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૪) બી.જા.નં. ૨૦૦, તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૯ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૫) બી.જા.નં. ૨૩૨, તા. ૨૮/૦૫/૨૦૧૯ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૬) બી.જા.નં. ૨૭૩, તા. ૦૭/૦૬/૨૦૧૯ થી આપવામાં આવેલ નોટીસ

(૧૭) બી.જા.નં. ૩૬૩, તા. ૦૩/૦૭/૨૦૧૯ થી આપવામાં આવેલ અંતિમ નોટીસ.

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ (૨) થી બિલ્ડિંગ વિભાગના ઉપરોક્ત કામના કોન્ટ્રાક્ટર શ્રી જે. ડી. કન્સ્ટ્રક્શન (અમદાવાદ)ને સદરહું કામ સબબનો L.O.A. તથા વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. આ પેકેજમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ કુલ ૧૦(દસ) આંગણવાડી (નંદધર) પૈકી એજન્સી દ્વારા ૩(ત્રણ) આંગણવાડીના કામો શરૂ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ આ કામગીરી પ્લાસ્ટર લેવેલે ઘણા જ લાંબા સમયથી અટકાવી રાખવામાં આવેલ છે. તથા અન્ય (૨) બે જગ્યાએ આંગણવાડી માટે ક્લીયર સાઇટ આપવા છતાં, સ્થળે કામ શરૂ કરવામાં આવેલ નથી. જે અન્વયે એજન્સીને સંદર્ભ (૩) થી (૧૭) સધીનો કામ ચાલ કરવા અંગેના રીમાઇન્ડર પત્રો

આપવા છતાં એજન્સી દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન કરતા એજન્સી શ્રી જે. ડી. કન્સ્ટ્રક્શન (૩૩, કુષ્માનગર સોસાયટી, ઇન્ડિયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ) ની સદર કામમા ભરેલ ૫% સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવા, એજન્સી દ્વારા કરાવવામા આવેલ કામના બીલની બાકી રકમ ન ચુકવવા અને એજન્સી શ્રી જે. ડી. કન્સ્ટ્રક્શન(૩૩, કુષ્માનગર સોસાયટી, ઇન્ડિયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ) ને બ્લોક લીસ્ટમાં મુકવા રૂકમ કરવામાં આવે છે.

ઉપર મુજબ સંબંધીત તમામ વિભાગે અમલ કરવા આથી જણાવવામા આવે છે.
"નોંધ પરની માન.કમિશ્નરશ્રીની આજ્ઞાનુસાર"


સીટી એજન્ટ

મહાનગરપાલિકા ભાવનગર.

નકલ રવાના :

- (૧) કોન્ટ્રાક્ટર શ્રી જે.ડી. કન્સ્ટ્રક્શન (અમદાવાદ).
- (૨) કા.પા.ઈ.શ્રી બિલ્ડિંગ વિભાગ,
- (૩) કા.પા.ઈ. શ્રી ડ્રેનેજ વિભાગ,
- (૪) કા.પા.ઈ. શ્રી યોજના વિભાગ,
- (૫) કા.પા.ઈ. શ્રી વોટર વર્ક્સ વિભાગ,
- (૬) સંબંધીત ફાઈલે,
- (૭) ઓડીટ વિભાગ,
- (૮) એક્ઝિન્ટ વિભાગ,
- (૯) R & B (સ્ટેટ) પાનવાડી, ભાવનગર..... જાણ સારું.
- (૧૦) R & B (પંચાયત) જીલ્લા પંચાયત, ભાવનગર જાણ સારું.
- (૧૧) GWSSB ભાવનગર જાણ સારું.
- (૧૨) માન. ચેરમેનશ્રી (સ્ટેન્ડીંગ કમિટી), ભાવનગર મહાનગરપાલિકા.